



VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "VELOMATIC 512D"

In data 29.05.18 alle ore 9:30 in località Bettola di Pozzo D'Adda - via Milano, f.c.5.
 I sottoscritti Ag. MARIANI - Ag. PENATI
 in servizio presso CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MARTESANA EST
 hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalità INIZIALE/PERIODICA del dispositivo VELOMATIC 512D matr. 04692+4688
 omologato dal Ministero II.TT con decreto n. 103683 del 30-12-2010 e prodotto da ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIANANO

- di aver preso visione del Certificato di Taratura n. LAT 101-1986-2018 ACCR-VX del 08/05/2018
 relativo al dispositivo in oggetto;
- di aver preso visione della Dichiarazione di Manutenzione periodica n. 1329/18 del 16/04/2018
 relativa al dispositivo in oggetto;
- di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;
- di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

TEST 1 (DISPLAY)	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST CHECK DEI COLLEGAMENTI	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST 2 (QUARZI)	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO

- di aver abbassato il limite di cattura così da simulare delle vere infrazioni (es. 30 km/h);
- di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito:

VERIFICHE DI MISURA DELLA VELOCITA'	ORARIO INIZIO: <u>10:03</u>	ORARIO FINE: <u>10:20</u>
NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO SOPRA IL LIMITE DI CATTURA	<u>33</u>	
NUMERO IMMAGINI ACQUISITE CORRETTAMENTE (FOTOGRAFATE):	<u>33</u>	
% IMMAGINI ACQUISITE (FOTOGRAFATE TOTALE):	ESITO: <input checked="" type="checkbox"/> > 95% POSITIVO <input type="checkbox"/> < 95% NEGATIVO	

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017

SI ATTESTA

che il dispositivo in oggetto funziona correttamente in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

che il dispositivo in oggetto NON funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

29/05/2018

I verbalizzanti:

Ag. Giuseppe Albani
Ag. Penati

